



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura Municipal
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUTIRA

FOLHA Nº: 03/03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CAPUTIRA - MG		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$225.607,25	DATA:	03/02/2023	
OBRA: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA DE SÃO CAETANO		LOCAL: RODOVIA NICO VELOSO - POVOADO DE SÃO CAETANO - CAPUTIRA - MG			PRAZO DA OBRA: 3 MESES	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico %	0,74%	100,00%		
		Financeiro	R\$1.667,40	R\$1.667,40	R\$0,00	R\$0,00
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Físico %	5,37%	25,00%	60,00%	15,00%
		Financeiro	R\$12.125,52	R\$3.031,38	R\$7.275,31	R\$1.818,83
3	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO	Físico %	2,12%	86,44%	0,00%	13,56%
		Financeiro	R\$4.780,95	R\$4.132,77	R\$0,00	R\$648,18
4	VESTIÁRIOS	Físico %	24,33%	30,00%	60,00%	10,00%
		Financeiro	R\$54.900,27	R\$16.470,08	R\$32.940,16	R\$5.490,03
5	ARQUIBANCADA	Físico %	17,71%	40,00%	50,00%	10,00%
		Financeiro	R\$39.963,85	R\$15.985,54	R\$19.981,93	R\$3.996,39
6	ALAMBRADO	Físico %	11,72%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$26.444,65	R\$0,00	R\$0,00	R\$26.444,65
7	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE DIVISA COM PSF E ALTEAMENTO DA PAREDE DA FAIXADA E MURO DO LADO ESQUERDO	Físico %	13,77%	35,00%	45,00%	20,00%
		Financeiro	R\$31.058,14	R\$10.870,35	R\$13.976,16	R\$6.211,63
8	PINTURA DE PISO DE QUADRA	Físico %	21,43%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$48.337,66	R\$0,00	R\$0,00	R\$48.337,66
9	PINTURA DO PORTÃO E POSTES DO ALAMBRADO	Físico %	2,81%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$6.328,81	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.328,81
TOTAL		Físico %	100,00%	23,12%	32,88%	44,00%
		Financeiro	R\$225.607,25	R\$52.157,52	R\$74.173,56	R\$99.276,17
Sandro Rodrigues Gonçalves Responsável Técnico: CREA - MG 217398/D		CELSO GONÇALVES ANTUNES Prefeito Municipal CPF: 031.950.126-42				